

项目进展简报第四期

中国红基会 5·12 灾后重建项目招标办公室 2008 年 12 月 10 日编发

截至 11 月 25 日，中国红基会“5.12 灾后重建项目公开招标”第二期中标的 7 个项目均已完成项目签约，除北京地球村环境教育中心（需与中国红十字会总会援建博爱新村地点协调）外，均已拨付第一批拨款。第一、二期中标项目总额 1416 万元，已拨付 615.5 万元。第三期已有 30 家机构参与投标，项目评审工作将于 12 月 14 日进行。截至 12 月 5 日，第一期五个中标项目进展顺利，社会反响良好。具体项目进展情况如下：

一、天津鹤童“红十字绵竹剑南鹤童护理院”

（一）院舍装修改造工程基本完工，11 月 11 日，护理院设施设备运抵红十字绵竹剑南鹤童护理院。

（二）水、电、气在当地政府的支持下全部免费安装，享受民用价格，电视、浴室、和燃气灶具调试完毕，此项节省 4 万元。

（三）鹤童项目执行小组已进驻，王林生被正式任命为院长，项目小组组成人员包括院长、院长助理、文员和护士。

（四）护理员、炊事员、卫生员等基本员工均已招聘到位，目前正在培训中。同时，在绵竹及德阳两地，开始为护理院进行物资的当地比价与采购。

（五）本月资金使用状况合理，已使用合计 307,890.40 元，分别为差旅费 3705.50 元，邮寄费 23.00 元，第二笔 30%工程款 120000.00 元，手续费 15.50 元，照相机 2400.00 元，在津购置设施物资 85518.00 元，鹤童协会调拨设施物资 57223.00 元，运费 7600.00 元，绵竹当地采购设施物资 30805.80 元，通讯费 328.00 元，人员费用：271.60 元。



护理院大门



装车过程



庭院



老人房间

二、地球村“红十字乐和家园”

(一) 11月7日召开了“红十字乐和家园乡土工程师自建家园誓师大会”,专业化自建模式成形并取得初步实效,11月中旬,乡土工程师培训教案印制完成,并开始了一系列的现场教学和督导为主要方式的乡土工程师培训。

(二) 继10月下旬样板房落成挂牌之后,11月样板房进入粉刷装修阶段。11月27日八户农民同日上梁,全村帮工。

(三) 项目组在深入调查之后,征求村民和专家意见,形成了以村民为主体的产业规划,并递交相关部门。

(四) 大坪山生态协会能力建设加强，本月共召开了五次分村理事会，协会的组织架构和各项制度进一步完善。

(五) 通过生态协会和村民的举报以及与政府部门的有效沟通，使一家非法开采的矿山最终撤离了大坪山，减缓了矿山对于山体的破坏；可再生能源和沼气专家张秀德月初来大坪山作了全面考察；第一座农户家中粪尿分离的旱厕样板已经建成。



手工产品



大坪山生态协会召开会议



王汝鹏秘书长视察红十字乐和家园



乡土工程队施工



乡土工程师誓师大会现场



总工程师及部分学员在样板房前

三、上海公益社工师事务所“过渡性安置点社区居民的社会关系重建

本项目自 2008 年 6 月中下旬正式开始实施，本月第八批社工服务团队已进驻都江堰勤俭人家安置点，项目进展如下：

（一）11 月 1 日第八批批社工服务团队赴川进驻都江堰勤俭人家安置点。

（二）都江堰民政局招聘 200 名本地社工分别进入安置点，本服务队和上海市社会工作培训中心对这些招聘社工分两期进行专业培训。

（三）组织成立勤俭人家社区学校、诗文社等群众性文艺团体。

（四）本服务队通过公开招聘，目前已招聘两名川籍社工系毕业大学生，聘用为本服务队固定专业人员。

（五）目前资金使用状况合理，每批批服务团队人员费、差旅费、活动经费及其他相关费用每期服务队运作成本 1.5 万元，本月第八批使用 8 万元。



安置区外貌



服务区外貌



服务团队合影



小组公约



和谐巷



温家宝总理视察勤俭人家安置点

四、蒲公英“红十字专业社会工作综合服务中心”

10月26日举行了红十字社工中心的揭牌仪式，目前具体工作已经开展。项目进展如下：

- (一) 中心硬件建设基本完善,办公设备、生活设施基本齐全。
- (二) 中心目前共4名社工,团队逐步形成.制定、理顺中心各项制度,人员职责、分工明确。
- (三) 深入一个社区和五所学校做初步访谈,需求评估。
- (四) 香港小童群益会专家团来访,对中心进行调研,于11月26日对社工进行了第一次培训。
- (四) 本月资金使用状况合理,添置了投影,打印机,相机等办公设备,花费大约1万元,第一次培训花费2000元,总计本月支出1.2万元。



安县红十字社工服务中心揭牌仪式



和香港小童群益会专家团合影留念



安县红十字社工服务中心团队



社工在做社区访谈

五、中华环境保护基金会“灾区粪尿分集式生态厕所”

（一）目前已经与彭州市环保局签订了正式项目协议，由成都市环保局作为监督执行单位，彭州环保局作为具体执行部门在的项目点建设生态厕所。

（二）原提交方案的项目周期为 2008 年 6 月 - 12 月，鉴于与红基会签订协议和打款时间延后，且为配合彭州地区目前整体规划需要，100 座厕所完工时间改在 2009 年 6 月 30 日。目前正在办理相关的申请延期工作。

（三）建设款（含红基会一期资助 94 万元）将于 12 月 1 日拨付，拨付后立即施工。



生态厕所效果图